



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามความในมาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายต๋อง พงษ์พรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างจุดบริการประชาชน บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.-	มี.ค.-เม.ย.๖๘		✓		๔๙๘,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ
๒.	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.-	มี.ย.-ก.ค.๖๘	✓			๔๙๘,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ
๓.	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสามัคคี	๑.อาคารเรียนที่ ๑ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ๒.อาคารเรียนที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ๓.รั้ว ขนาดรั้วสูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๔๕ ช่อง ความยาวรั้วรวม ๑๓๕.๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐.-	ก.พ.-มี.ค.๖๘		✓		๑๙๘,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ
๔.	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง	กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐.-	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	✓			๓๙๘,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ
๕.	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง	กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร	๓๙๐,๐๐๐.-	พ.ค.-ก.ค.๖๘		✓		๓๘๘,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.๐๒

๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน	๕๐๐,๐๐๐.-	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	✓			๔๖๐,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ ๗	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.-	มิ.ย.-ก.ค.๖๘	✓			๔๖๐,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ
๘.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านคลองทราย หมู่ที่ ๘ ระยะที่ ๒	ท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๕๐ ท่อน และบ่อกักขนาด ๐.๕๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖ บ่อ	๕๐๐,๐๐๐.-	ก.พ.-มี.ค.๖๘			✓	๐	เงินงบประมาณ
๙.	โครงการก่อสร้างรั้ว บริเวณสนามกีฬาหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง	ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐.-	พ.ค.-มิ.ย.๖๘		✓		๒๙๘,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ
๑๐.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านผาสุก หมู่ที่ ๓	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๐๐ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม./ชั่วโมง	๒๓๐,๐๐๐.-	มิ.ย.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินงบประมาณ
๑๑.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ซอย ๑	ซอย ๑ ถนนที่สลายทาง สก.ถ. ๖๐๐๒๔ จำนวน ๓ แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ แห่งที่ ๑ บ้านหนองแคน ซอย ๑ ถนนที่สลายทาง สก.ถ. ๖๐๐๒๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แห่งที่ ๒ บ้านหนองแคน ซอย ๑ ถนนที่สลายทาง สก.ถ. ๖๐๐๒๔ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แห่งที่ ๓ บ้านหนองแคน ซอย ๑ ถนนที่สลายทาง สก.ถ. ๖๐๐๒๔ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.-	ก.พ.-มี.ค.๖๘		✓		๔๙๘,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.๐๒

๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๒.	โครงการซ่อมแซมประปาหอถังสูง บ้านผาสุก หมู่ที่ ๓	เปลี่ยนถังเก็บน้ำเดิมที่ชำรุด ๔ ถัง เป็นถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงแอปเปิ้ล ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร และเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง	๑๗๕,๐๐๐.-	เม.ย.-พ.ค.๖๘			✓	๐	เงินงบประมาณ
๑๓.	โครงการซ่อมแซมประปาหอถังสูง บ้านไผ่งาม หมู่ที่ ๙	เปลี่ยนถังเก็บน้ำเดิมที่ชำรุด ๔ ถัง เป็นถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ทรงแอปเปิ้ล ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร และเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง	๑๗๕,๐๐๐.-	มิ.ค.-เม.ย.๖๘			✓	๐	เงินงบประมาณ
๑๔.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระน้ำหนองหินลาด หมู่ที่ ๑ ระยะที่ ๒	พื้นที่รวม ๑๔ ไร่ งานชุด ขน และเกลี่ยเรียบ ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๐๐ ลบ.ม.	๕๐๐,๐๐๐.-	มิ.ย.-ก.ค.๖๘	✓			๔๙๗,๐๐๐.-	เงินงบประมาณ
๑๕.	โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๕	ท่อพีวีซี ขนาด ๓.๐๐ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ความยาว ๔๗๕.๐๐ เมตร และท่อพีวีซี ขนาด ๒.๐๐ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ความยาวรวม ๒,๖๖๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.-	มิ.ย.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินงบประมาณ
๑๖.	โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านไผ่งาม หมู่ที่ ๙	ท่อพีวีซี ขนาด ๒.๐๐ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ความยาวรวม ๔,๐๐๐ เมตร	๕๕๐,๐๐๐.-	ก.ค.-ส.ค.๖๘			✓	๐	เงินงบประมาณ
๑๗.	โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑	ท่อพีวีซี ขนาด ๓.๐๐ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร และท่อพีวีซี ขนาด ๒.๐๐ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ความยาวรวม ๓,๒๖๘ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.-	มิ.ย.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินงบประมาณ
๑๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๔ บริเวณข้างทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. ๖๐๑๐๒ และสก.ถ. ๖๐๑๐๘	บริเวณข้างทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. ๖๐๑๐๒ และสก.ถ. ๖๐๑๐๘ ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓๐ ท่อน และขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด ๐.๕๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕ บ่อ	๕๐๐,๐๐๐.-	เม.ย.-พ.ค.๖๘			✓	๐	เงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.๐๒

๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
๑๙.	โครงการก่อสร้าง ลู่วิ่งพร้อมติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ ณ สนามกีฬา อบต.หนองม่วง	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	๔๑๑,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘		✓		๔๑๐,๐๐๐	เงินสะสม
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแอก หมู่ที่ ๔ ซอยนายพิณิจ ปันลา	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตร.ม.	๓๘๘,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินสะสม
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรหัสสายทาง สก.ถ. ๖๐๐๔๑ ซอย ๕ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๕	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕.๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินสะสม
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓ แห่ง	แห่งที่ ๑ บ้านโคกสามัคคี ซอย ๒ ถนนรหัสสายทาง สก.ถ. ๖๐๐๙๕ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. แห่งที่ ๒ บ้านโคกสามัคคี ซอย ๑ ถนนรหัสสายทาง สก.ถ. ๖๐๐๙๔ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. แห่งที่ ๓ บ้านโคกสามัคคี ถนนรหัสสายทาง สก.ถ. ๖๐๐๐๕ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๒๑,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินสะสม
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	แห่งที่ ๑ บ้านสว่างพัฒนา ซอย ๒ ถนนรหัสสายทาง สก.ถ. ๖๐๐๑๕ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. แห่งที่ ๒ บ้านสว่างพัฒนา ซอย ๓ ถนนรหัสสายทาง สก.ถ. ๖๐๐๑๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือปริมาณพื้นที่รวมทั้งหมด ๙๕.๔๓ ตร.ม.	๖๓,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.๐๒

๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรหัสสายทาง สก.ถ. ๖๐๑๑๗ วัดป่าสันติธรรม บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕.๐๐ ตร.ม.	๕๐๐๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินสะสม
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๒ แห่ง	แห่งที่ ๑ บ้านถาวรสามัคคี ถนนรหัสสายทาง สกถ.ถ ๖๐๐๙๓ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. แห่งที่ ๒ บ้านถาวรสามัคคี ถนนรหัสสายทาง สกถ.ถ ๖๐๐๙๓ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือปริมาณพื้นที่รวมทั้งหมด ๑๓๑.๒๕ ตร.ม.	๙๕,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินสะสม
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑ เรียบห้วยหินลาดน้อยช่วงนางล้นทม โสมะเค็งถึงนางแพง จันทรละม่อม	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.พร้อมบดทับแน่นหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.วางท่อคอนกรีต ศก. ๐.๔๐ ม.จำนวน ๑๐ ท่อนรวม ๕ จุด	๓๔๔,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘		✓		๓๔๒,๐๐๐	เงินสะสม
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑ ช่วงนายนายเสริม มีอาษา - หนองหินลาด	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม.พร้อมบดทับแน่นหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตร.ม.วางท่อคอนกรีต ศก. ๐.๔๐ ม.จำนวน ๘ ท่อนรวม ๒ จุด	๓๕๕,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘		✓		๓๕๔,๐๐๐	เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.๐๒

๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ช่วงนายสมนึก จิตรพรม	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๖๐ ม.พร้อมบดทับแน่นหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตร.ม.	๙๖,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘		✓		๙๖,๐๐๐	เงินสะสม
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๖ เรียบคลองยุทธนาช่วงนายหนูโก นามสมบูรณ์ถึงนายแฉ็ก ตะกระโทก	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๕๐ ม.พร้อมบดทับแน่นหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๐ ตร.ม.วางท่อคอนกรีต ศก. ๐.๔๐ ม.จำนวน ๑๐ ท่อน รวม ๒ จุด	๕๐๐,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินสะสม
๓๐.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านทดสามัคคี หมู่ที่ ๗ ช่วงนายนายล้อมชัย เหล่าพิทักษ์โยธิน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๘๐.๐๐ ม.พร้อมบดทับแน่นหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๐ ตร.ม.วางท่อคอนกรีต ศก. ๐.๔๐ ม.จำนวน ๗ ท่อน รวม ๔ จุดและวางท่อคอนกรีต ศก. ๑.๐๐ ม.จำนวน ๙ ท่อน รวม ๑ จุด	๔๓๕,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘		✓		๔๓๕,๐๐๐	เงินสะสม
๓๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสุขเจริญ ม. ๑๐ ช่วงนางนางสมเพียร คำหล้า	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๘๕๐.๐๐ ม. สูง ๑.๐๐ ม. พร้อมบดอัดแน่น	๕๐๐,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินสะสม
๓๒.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒ ช้างเมรุวัดหนองโสน	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. พร้อมบดทับแน่นหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม.วางท่อคอนกรีต ศก. ๐.๔๐ ม.จำนวน ๗ ท่อน รวม ๑ จุด	๑๕๒,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘		✓		๑๕๒,๐๐๐	เงินสะสม
๓๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ ๑๓ เรียบสระน้ำหนองหินลาดลูกที่ ๓	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. และกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๘๐ ม.พร้อมบดทับแน่นหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๒๐ ตร.ม.	๒๒๕,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.๐๒

๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๔.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผาสุก หมู่ที่ ๓ ช่วงนา นายอำนวย ขุมทรัพย์	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม.สูง ๐.๕๐ ม. พร้อมเกลี่ยเรียบบดทับแน่น	๔๓๑,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินสะสม
๓๕.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ รหัส สายทาง สก.ถ. ๖๐๐๓๙	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๐๐ ม.พร้อมบดทับแน่นหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตร.ม.วางท่อคอนกรีต ศก. ๐.๔๐ ม.จำนวน ๘ ท่อน รวม ๑ จุด	๔๙๖,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘		✓		๔๙๕,๐๐๐	เงินสะสม
๓๖.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทตสามัคคี หมู่ที่ ๗ รหัส สายทาง สก.ถ. ๖๐๑๒๒	กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.พร้อมบดทับแน่นหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม.	๔๙๒,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินสะสม
๓๗.	โครงการปรับปรุงถนนดิน เป็นถนนลูกรัง บ้านไผ่งาม หมู่ที่ ๙ ช่วงนายนายอำนวย สมรุด ถึงนางนางหนูแดง หอมหวาน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๐๐ ม. พร้อมบดทับแน่นหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตร.ม.	๔๙๙,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘	✓			๔๙๗,๐๐๐	เงินสะสม
๓๘.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๔ รหัสสายทาง สก.ถ. ๖๐๑๐๗	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓,๖๐๐ ม.พร้อมบดทับแน่นหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตร.ม.	๔๙๙,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘		✓		๔๙๗,๐๐๐	เงินสะสม
๓๙.	โครงการวางท่อส่งน้ำ คอนกรีต บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑ จากห้วยหินลาดน้อย ถึงสระเก็บน้ำประปา	วางท่อคอนกรีต ศก. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๓๙๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๒๐ ม. * ๑.๒๐ ม. * ๓.๐๐ ม. รวม ๑ จุด	๔๐๘,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.๐๒

๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔๐.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านผาสุก หมู่ที่ ๓ คลองตาพรหมช่วงทดดิน นายศิลา ดุชาติรัมย์	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม.โดยวางท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม ศก.๑.๐๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน ๓ ช่องพร้อมเทคอนกรีตาดหน้า หลัง	๒๓๖,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินสะสม
๔๑.	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านหนองแอก หมู่ที่ ๔ ซอยนายบุญเพ็ง พันโบ	ขนาดท่อ ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๓๓ ท่อน บ่อพักจำนวน ๓ บ่อ	๗๓,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินสะสม
๔๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านหนองแอก หมู่ที่ ๔ ถนนรหัสสายทาง สก.ถ. ๖๐๑๑๓ บ้านหนองแอก ซอย ๓	ขนาดท่อ ศก. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๔๕ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๔ บ่อ	๔๘๐,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินสะสม
๔๓.	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำบ้านผาสุก หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ ม.จากท้องสระเดิมหรือมีปริมาณดินขุด - ขนไม่น้อยกว่า ๔,๐๔๔ ตร.ม.	๒๐๓,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินสะสม
๔๔.	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ บ้านคลองทราย หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินสะสม
๔๕.	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์	กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.-	มี.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.๐๒

๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.๐๒

๑.๑ พัฒนาระบบจราจร ระบบไฟฟ้า

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน ถาวรสามัคคี หมู่ที่ ๑๓	รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภออรัญประเทศ	๒๕๐,๐๐๐.-	ส.ค.-ก.ย.๖๘			✓	0	
	รวม		๒๕๐,๐๐๐.-						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แบบ ผด.๐๒

๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน

๒. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาดสินค้าในชุมชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
๑.	โครงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตร	อบรมให้ความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร	๓๐,๐๐๐.-	ธ.ค.๖๗			✓	0	
๒.	โครงการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ เยาวชน กลุ่มสตรีหรือกลุ่มอื่น ๆ	อบรมให้ความรู้พร้อมทั้งศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐.-	มิ.ย.๖๘			✓	0	
	รวม		๑๓๐,๐๐๐.-						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แบบ ผด.๐๒

๑. สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดอบต.

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี	อุดหนุนโครงการพัฒนานักเรียน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐.-	พ.ค.-ก.ค.๖๘			✓	๐	
๘.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแอก	อุดหนุนโครงการพัฒนานักเรียนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	๓๐,๐๐๐.-	พ.ค.-มิ.ย.๖๘			✓	๐	
๙.	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองม่วง	อุดหนุนโครงการพัฒนานักเรียนโครงการเกษตรพอเพียง	๓๐,๐๐๐.-	พ.ค.-มิ.ย.๖๘			✓	๐	
๑๐.	อุดหนุนโรงเรียนสหสังฆมหาคุณ	อุดหนุนโครงการพัฒนานักเรียน โครงการตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐.-	พ.ค.-มิ.ย.๖๘			✓	0	
๑๑.	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร	อุดหนุนโครงการพัฒนานักเรียนโครงการเกษตรผสมผสานสืบสานงานของพ่อ	๓๐,๐๐๐.-	พ.ค.-มิ.ย.๖๘			✓	0	
	รวม		๗,๘๖๐,๐๐๐.-						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

แบบ ผด.๐๒

- ๑. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
- ๒. สร้างนิสัยรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐.-	มี.ค.๖๘	✓			๔,๓๖๕	
๒.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	๐	
	รวม		๓๐๐,๐๐๐.-						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

แบบ ผด.๐๒

- ๑. สร้างกระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
- ๒. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
- ๓. สร้างนิสัยรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐.-	มี.ค.๖๘		✓		๑๐๐,๐๐๐	
๒.	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.-	พ.ค.๖๘			✓	๐	
๓.	อุดหนุนอำเภอโคกสูง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๕๐,๐๐๐.-	ก.พ.๖๘			✓	๐	
๔.	อุดหนุนอำเภอโคกสูง โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๕๐,๐๐๐.-	ก.พ.๖๘	✓			๕๐,๐๐๐.-	
	รวม		๒๓๐,๐๐๐.-						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แบบ ผด.๐๒

- ๑. สร้างกระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
- ๒. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง

(๔) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐.-	มี.ค.๖๘			✓	๐	
๒.	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.-	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘ เม.ย.๖๘			✓	๐	
๓.	โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.-	ส.ค.๖๘	✓			๒๕,๔๓๖.-	
	รวม		๑๖๐,๐๐๐.-						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แบบ ผด.๐๒

๑. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
(๕) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
๑.	โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม การละเมิดสิทธิเด็กสตรี การพนัน บริการทางเพศแก่ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.-	มี.ค.๖๘			✓	๐	
๒.	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากชุมชน สู่ความมั่นคงเศรษฐกิจไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.-	ก.ค.๖๘			✓	๐	
	รวม		๖๐,๐๐๐.-						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แบบ ผด.๐๒

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
๒. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
๓. สร้างนิสัยรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

(๖) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘	✓			๑๐๐,๐๐๐	
๒.	โครงการทำบุญเยี่ยมวัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.-	ก.ค.๖๘			✓	๐	
๓.	โครงการประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗	✓			๑๐๐,๐๐๐	
๔.	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐.-	เม.ย.๖๘			✓	๐	
๕.	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐.-	ก.ค.๖๘			✓	๐	
๖.	โครงการอบรมศีลธรรมจริยธรรม และศาสนพิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.-	พ.ค.๖๘			✓	๐	
๗.	งานสืบสานประเพณี วัฒนธรรม เบื้องบูรพาและงานกาชาดให้กับอำเภอโคกสูง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.-ก.พ.๖๘			✓	๐	
๘.	โครงการจัดพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๑๕,๐๐๐.-	ธ.ค.๖๗			✓	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แบบ ผด.๐๒

- ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
- ๒. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
- ๓. สร้างนิสัยรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

(๖) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๙.	โครงการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๑๕,๐๐๐.-	ต.ค.๖๗			✓	๐	
๑๐.	โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๑๕,๐๐๐.-	ก.ค.๖๘			✓	๐	
๑๑.	โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๑๕,๐๐๐.-	ส.ค.๖๘			✓	๐	
๑๒.	โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๑๐,๐๐๐.-	มิ.ย.๖๘			✓	๐	
๑๓.	โครงการจัดพิธีวันพระบาท สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๑๐,๐๐๐.-	มี.ค.๖๘			✓	๐	
๑๔.	โครงการจัดพิธีวันพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๑๐,๐๐๐.-	เม.ย.๖๘			✓	๐	
๑๕.	โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๑๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๗			✓	๐	
๑๖.	โครงการจัดพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๙,๐๐๐.-	พ.ค.๖๘			✓	๐	
	รวม		๖๐๙,๐๐๐.-						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.๐๒

- ๑. พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในเขต อบต.ให้สะอาดน่าอยู่
- ๒. การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐.-	ก.ค.๖๘			✓	๐	
๒.	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลหนองม่วง	เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน	๓๐,๐๐๐.-	ธ.ค.๖๗			✓	๐	
	รวม		๘๐,๐๐๐.-						

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหาร

แบบ ผด.๐๒

๑. บริหารท้องถิ่นด้วยระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม มีส่วนร่วม พัฒนา ตรวจสอบได้

๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การบริการของ อบต.

๓. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมภาคประชาชน องค์กร ภายนอก เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒.	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน	เพื่อจ่ายค่าจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหาร สมาชิก ๓ พนักงาน	๒๕๐,๐๐๐.-	พ.ค.๖๘	✓			๒๕๐,๐๐๐	
๕.	โครงการสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร	เพื่อให้เกิดประสิทธิ ภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น	๓๐,๐๐๐.-	มิ.ย.๖๘			✓	๐	
๖.	โครงการเวทีประชาคม	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา	๒๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘			✓	๐	
	รวม		๓๐๐,๐๐๐.-						

ส่วนที่ ๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การบริการของ อบต.

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	๑.ใบพัดแบบ ๓ ใบพัด ๒.ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ ๓.ระบบตัดไฟอัตโนมัติ ๔.ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว จำนวน ๑๒ ตัว	๔๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘			✓	๐	
	รวม		๔๐,๐๐๐.-						

๒. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๒.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การบริการของ อบต.

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก	ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด	๓๐,๐๐๐.-	เม.ย.๖๘			✓	๐	
	รวม		๓๐,๐๐๐.-						

๓. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แบบ ผด.๐๒/๑

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การบริการของ อบต.

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	จัดซื้อไม้คัลอย (ไมโครโฟนไร้สาย)	ไม้คัลอยไร้สาย ๖ ตัว	๒๐,๐๐๐.-	ก.พ.๖๘			✓	๐	
	รวม		๒๐,๐๐๐.-						

๔. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๔.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การบริการของ อบต.

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๙๐๐.-	เม.ย.๖๘			✓	๐	
	รวม		๒๗,๙๐๐.-						

สรุปผลการรายงานการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

- | | |
|---|------------------|
| ➤ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | จำนวน ๒๐ โครงการ |
| ➤ โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | จำนวน ๓๒ โครงการ |
| ➤ รวมโครงการทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | จำนวน ๕๒ โครงการ |
| ➤ รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ | จำนวน ๕๒ โครงการ |
| ➤ ดำเนินการแล้วเสร็จ
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗ | จำนวน ๑๖ โครงการ |
| ➤ ระหว่างดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๐ | จำนวน ๔ โครงการ |
| ➤ ยังไม่ได้ดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๓ | จำนวน ๓๒ โครงการ |

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน

๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

๕. ปัญหาการได้รับการสนับสนุนงบประมาณล่าช้าทำให้การดำเนินโครงการเสร็จไม่ทันในปีงบประมาณที่ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงอย่างต่อเนื่อง

๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง