



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามความในมาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายต๋อง พงษ์พรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/ โอนลด(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการก่อสร้างจุดบริการประชาชน หมู่ที่ ๗	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐.-		✓			๒๔๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	มี.ค.-เม.ย.๖๗	
๒.	โครงการก่อสร้างจุดบริการประชาชน หมู่ที่ ๙	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐.-		✓			๒๔๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	มี.ย.-ก.ค.๖๗	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐.-		✓			๔๔๖,๐๐๐.-	๕๔,๐๐๐.-	ก.พ.-มี.ค.๖๗	
๔.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตทับหลัง บ้านคลองทราย หมู่ที่ ๘	ท่อคอนกรีต ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘๔ ท่อน บ่อพัก ขนาด ๐.๕๐ * ๑.๐๐ * ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ อัน	๒๑๐,๐๐๐.-		✓			๒๐๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	
๕.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตทับหลัง บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	ท่อคอนกรีต ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ท่อน บ่อพัก ขนาด ๐.๕๐*๑.๐๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ อัน	๔๕๐,๐๐๐.-		✓			๔๔๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	พ.ค.-ก.ค.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.๐๒

๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน				
๖.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม เทคอนกรีตทับหลัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๔	ท่อคอนกรีต ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน บ่อพัก ขนาด ๐.๕๐ * ๑.๐๐ * ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ อัน	๑๗๕,๐๐๐.-		✓			๑๗๕,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	มี.ค.-พ.ค.๖๗	
๗.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตร.ม.	๓๑๕,๐๐๐.-		✓			๒๘๙,๐๐๐.-	๒๖,๐๐๐.-	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	
๘.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๗ แห่ง	จุดที่ 1 นายทองขึ้น มีอาชีพ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 นายเหรียญชัย คำสุขสวัสดิ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 หนา 0.15 เมตร จุดที่ 3 นายทองเลื่อน ถาวรชน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 31.00 หนา 0.15 เมตร จุดที่ 4 นายจำปี ดีบ้านพร้าว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 หนา 0.15 เมตร จุดที่ 5 นางนาลี จันทร์ศรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.00 หนา 0.15 เมตร จุดที่ 6 นายบุญมี คำดี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 26.00 หนา 0.15 เมตร จุดที่ 7 นายบุญนาค หงษ์เจริญ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 หนา 0.15 เมตร	๕๐๐,๐๐๐.-		✓			๔๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.๐๒

๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน				
๙	โครงการต่อเติมประตูเหล็กเลื่อน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก สามัคคี	ยาว ๓.๗๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร	๕๐,๐๐๐.-				✓	๐	๕๐,๐๐๐.-	เม.ย.-พ.ค.๖๗	
๑๐.	โครงการปรับปรุงรั้ว ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล หนองม่วง	ขนาด รั้วสูง ๑.๒๐ เมตร ระยะช่วงกึ่งกลางเสาถึงกลาง เสา ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๓ ช่อง ความยาวรั้ว รวม ๓๖๙.๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐.-		✓			๑๙๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ก.พ.-มี.ค.๖๗	
๑๑.	โครงการเทคอนกรีตทับหลังท่อ ระบายน้ำ บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๓ แห่ง	จุดที่ ๑ ซอยนายสมพร เดิมพันธิ์ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ซอย กลางบ้าน กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุด ที่ ๓ ซอยข้างสระน้ำประปา กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒๐,๐๐๐.-		✓			๒๑๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	มี.ค.-เม.ย.๖๗	เงินสะสม
๑๒.	ก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.-		✓			๔๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	เงินสะสม
๑๓.	ก่อสร้างสนามฟุตบอล	กว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.-		✓			๔๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	เงินสะสม
๑๔.	ก่อสร้าง คสล. บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓ จุด	จุดที่ ๑ ข้างสระประปา กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ข้างจุดบริการประชาชน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๓ ข้างวัดหนองม่วง มีพื้นที่ ๔๙.๖๘ ตารางเมตร	๔๘๑,๐๐๐.-		✓			๔๗๘,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	ก.ค.-สค.๖๗	เงินสะสม
๑๕.	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนอง ม่วง หมู่ที่ ๑ ช่วงนานาง กนกวรรณ ถาวรบุญ	กว้าง ๔.๐๐ ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐.-		✓			๓๙๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.๐๒

๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๖	วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน หนองแคน หมู่ที่ ๒	ท่อ PVC. ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒,๗๒๕.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.-		✓			๔๔๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	เม.ย.-พ.ค.๖๗	เงินสะสม
๑๗.	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านผาสุก หมู่ที่ ๓	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓,๙๐๐.๐๐ เมตร และ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๓๐๒,๐๐๐.-		✓			๓๐๐,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	มี.ค.-เม.ย.๖๗	เงินสะสม
๑๘.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านผาสุก หมู่ที่ ๓	ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๔๘๐.๐๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐.-		✓			๔๙๗,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	ก.ค.-ส.ค.๖๗	เงินสะสม
๑๙.	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนอง แอก หมู่ที่ ๔	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร	๔๙๓,๐๐๐.-		✓			๔๙๐,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	เงินสะสม
๒๐.	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักมี ฝาปิด บ้านหนองแอก หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ แห่ง	ขนาดท่อ ศก.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๑๐ ท่อน ขนาดท่อ ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๒ บ่อ	๓๕๐,๐๐๐.-		✓			๓๓๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	เงินสะสม
๒๑.	ก่อสร้าง คสล. บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๕	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๔๘,๐๐๐.-		✓			๔๔๖,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	เม.ย.-พ.ค.๖๗	เงินสะสม
๒๒.	ก่อสร้างถนนดิน บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๖	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร	๒๒๕,๐๐๐.-		✓			๒๒๓,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	เงินสะสม
๒๓.	ก่อสร้างสนามกีฬา ศพด.บ้านโคก สามัคคี หมู่ที่ ๖	กว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร สูงโดย เฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐.-		✓			๓๔๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	มี.ค.-เม.ย.๖๗	เงินสะสม
๒๔.	วางท่อระบายน้ำ บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๖	ขนาดท่อ ๐.๘๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน พร้อมเท คอนกรีตาดหน้า-หลัง	๔๙,๙๐๐.-		✓			๔๙,๐๐๐.-	๙๐๐.-	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	เงินสะสม
๒๕.	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคก สามัคคี หมู่ที่ ๖	กว้าง ๔.๐๐ ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร	๑๗๗,๐๐๐.-		✓			๑๗๕,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	ก.ค.-ส.ค.๖๗	เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.๐๒

๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๒๖.	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทดสามัคคี หมู่ที่ ๗	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	๒๘๐,๐๐๐.-		✓			๒๗๘,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	เม.ย.-พ.ค.๖๗	เงินสะสม
๒๗.	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัด	ขนาดท่อ ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๗ ท่อน พร้อมบ่อบำบัด จำนวน ๖ บ่อ	๗๖,๐๐๐.-		✓			๗๕,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	มี.ค.-เม.ย.๖๗	เงินสะสม
๒๘.	ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง บ้านคลองทราย หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร	๒๙๗,๐๐๐.-		✓			๒๙๕,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	ก.ค.-ส.ค.๖๗	เงินสะสม
๒๙.	ก่อสร้างถนนดิน บ้านทดสามัคคี หมู่ที่ ๗	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐.-				✓	๐	๑๕๐,๐๐๐.-	มี.ย.-ก.ค.๖๗	เงินสะสม
๓๐.	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคลองทราย หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร	๒๐๓,๐๐๐.-		✓			๒๐๑,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	มี.ย.-ก.ค.๖๗	เงินสะสม
๓๑.	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านไผ่งาม หมู่ที่ ๙	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร	๒๕๑,๐๐๐.-		✓			๒๔๙,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	เม.ย.-พ.ค.๖๗	เงินสะสม
๓๒.	ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง บ้านไผ่งาม หมู่ที่ ๙	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร	๙๗,๐๐๐.-		✓			๙๖,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	มี.ย.-ก.ค.๖๗	เงินสะสม
๓๓.	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๔.๐๐ ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๒๘,๐๐๐.-		✓			๑๒๖,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	มี.ค.-เม.ย.๖๗	เงินสะสม
๓๔.	ก่อสร้างผนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๑๑๑,๐๐๐.-		✓			๑๑๐,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	พ.ค.-มี.ย.๖๗	เงินสะสม
๓๕.	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร	๒๙๔,๐๐๐.-				✓	๐	๒๙๔,๐๐๐.-	มี.ย.-ส.ค.๖๗	เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด.๐๒

๑.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ศาลาประชาคมหรือศาลาเอนกประสงค์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๖.	วางท่อระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีตทับหลัง บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	ขนาดท่อ ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๘ บ่อ	๑๑๒,๐๐๐.-		✓			๑๑๐,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	เม.ย.-พ.ค.๖๗	
๓๗.	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๘.๐๐ เมตร และ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร และกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร	๑๕๕,๐๐๐.-		✓			๑๕๓,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	
๓๘.	วางท่อระบายน้ำ บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๓ จุด	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อนและ ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน	๕๗,๐๐๐.-		✓			๕๖,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ก.ค.-ส.ค.๖๗	
๓๙.	ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร	๔๙๔,๐๐๐.-		✓			๔๙๐,๐๐๐.-	๔,๐๐๐.-	เม.ย.-พ.ค.๖๗	
๔๐.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๔	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๖๘,๐๐๐.-		✓			๒๖๖,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	
๔๑.	ก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ชุมนานายสมนึก จิตรพรหม	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	๗๗,๐๐๐.-		✓			๗๖,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	เม.ย.-พ.ค.๖๗	
	รวม		๑๑,๔๔๔,๙๐๐.-								

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาระบบจราจร ระบบไฟฟ้า

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๕	รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีอยุธยา	๑๖๐,๐๐๐.-		✓			๑๒๕,๔๗๘.๔๓	๓๔,๕๒๑.๕๗	ส.ค.-ก.ย.๖๗	
๒.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ ๑๓	รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีอยุธยา	๑๘๐,๐๐๐.-	๑๖๔,๐๐๐.-(-)			✓	๐	๑๖,๐๐๐.-	ส.ค.-ก.ย.๖๗	
๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านผาสุก หมู่ที่ ๓	รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีอยุธยา	๓๐๐,๐๐๐.-	๑๐๑,๐๐๐.-(+)	✓			๔๐๐,๙๙๔.๔๙	๕.๕๑	ส.ค.-ก.ย.๖๗	
๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒	รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีอยุธยา	๑๒๐,๐๐๐.-	๖๓,๐๐๐.-(+)	✓			๑๘๒,๑๕๙.๘๓	๘๔๐.๑๗	ส.ค.-ก.ย.๖๗	
๕.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองแอก หมู่ที่ ๔	รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีอยุธยา	๒๐๐,๐๐๐.-		✓			๑๙๑,๔๖๙.๔๙	๘,๕๓๐.๕๑	ส.ค.-ก.ย.๖๗	
	รวม		๑๑,๔๔๔,๙๐๐.-								

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แบบ ผด.๐๒

๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน

๒. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาดสินค้าในชุมชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน				
๑.	โครงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตร	อบรมให้ความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร	๕๐,๐๐๐.-	๒๕,๐๐๐.-(-)	✓			๕๗๖.-	๒๔,๔๒๔.-	ธ.ค.๖๖	
๒.	โครงการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ เยาวชน กลุ่มสตรีหรือกลุ่มอื่น ๆ	อบรมให้ความรู้พร้อมทั้งศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-(-)			✓	๑๐๐,๐๐๐.-	๐	มิ.ย.๖๗	
	รวม		๑๑,๔๔๔,๙๐๐.-								

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

แบบ ผด.๐๒

๑. สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดอบต.
(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑.	ค่าเบี้ยสงเคราะห์เด็กยากจนและด้อยโอกาส	เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลหนองม่วง	๕๐,๐๐๐.-	๒๕,๐๐๐.-			✓	๐	๒๕,๐๐๐.-	ก.ค.๖๗	
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน ศพด.	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้ ศพด.ทั้ง ๒ แห่ง	๖๘๐,๐๐๐.-		✓			๖๔๘,๔๐๘.-	๓๑,๕๙๕.-	ต.ค.๖๖ –ก.ย. ๖๗	
๓.	ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน ๕ แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนทั้ง ๕ แห่ง	๓,๙๐๐,๐๐๐.-		✓			๓,๖๘๔,๗๓๔.-	๒๑๕,๒๖๖.-	ต.ค.๖๖ –ก.ย. ๖๗	
๔.	ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. ๒ แห่ง และโรงเรียน ๕ แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้ ศพด.ทั้ง ๒ แห่ง และ โรงเรียนทั้ง ๕ แห่ง	๑,๘๕๐,๐๐๐.-		✓			๑,๘๐๙,๙๙๗.๕๖	๔๐,๐๐๐๒.๔๔	ต.ค.๖๖ –ก.ย. ๖๗	
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ทั้ง ๒ ศูนย์	๑๔๐,๐๐๐.-		✓			๑๓๙,๕๓๖.-	๔๖๔.-	พ.ค.-ก.ค.๖๗	
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่า หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน	๗๐,๐๐๐.-		✓			๔๒,๒๐๗.-	๒๗,๗๙๓.-	พ.ค.-ก.ค.๗	
๗.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี	อุดหนุนโครงการพัฒนานักเรียน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐.-		✓			๓๐,๐๐๐.-	๐	พ.ค.-ก.ค.๖๗	
๘.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแอก	อุดหนุนโครงการพัฒนานักเรียนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	๓๐,๐๐๐.-		✓			๓๐,๐๐๐.-	๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	
๙.	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองม่วง	อุดหนุนโครงการพัฒนานักเรียนโครงการเกษตรพอเพียง	๓๐,๐๐๐.-		✓			๓๐,๐๐๐.-	๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	
๑๐.	อุดหนุนโรงเรียนสหสังฆมหาคุณ	อุดหนุนโครงการพัฒนานักเรียน โครงการตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐.-		✓			๓๐,๐๐๐.-	๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	
๑๑.	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาการ	อุดหนุนโครงการพัฒนานักเรียนโครงการเกษตรผสมผสานสืบสานงานของพ่อ	๓๐,๐๐๐.-		✓			๓๐,๐๐๐.-	๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	
	รวม		๗,๘๖๐,๐๐๐.-								

๑. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
๒. สร้างนิสัยรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน				
๑.	จัดซื้อสารกำจัดลูกน้ำ	เพื่อลดการระบาดของไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐.-		✓			๑๐๐,๐๐๐	๐	มี.ย.๖๗	
๒.	จัดซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงลาย	เพื่อลดการระบาดของไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐.-		✓			๑๐๐,๐๐๐	๐	มี.ย.๖๗	
๓.	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐.-		✓			๑๐๐,๐๐๐	๐	มี.ค.๖๗	
๔.	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐.-		✓			๑๐๐,๐๐๐	๐	มี.ค.๖๗	
๕.	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐.-		✓			๔,๑๘๘.-	๑๕,๘๑๒.-	ก.พ.๖๗	
๖.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๔๖,๐๐๐.-		✓			๔๒,๘๐๕.-	๓,๑๙๕.-	มี.ค.๖๗	
๗.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐.-		✓			๒๘๐,๐๐๐.-	๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
	รวม		๗,๘๖๐,๐๐๐.-								

๑. สร้างกระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
๒. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
๓. สร้างนิสัยรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐.-		✓			๙๙,๗๑๖.-	๒๘๔.-	มี.ค.๖๗	
๒.	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.-		✓			๑๖,๔๗๖.-	๑๓,๕๒๔.-	พ.ค.๖๗	
๓.	อุดหนุนอำเภอโคกสูง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๕๐,๐๐๐.-		✓			๕๐,๐๐๐.-	๐	ก.พ.๖๗	
๔.	อุดหนุนอำเภอโคกสูง โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๕๐,๐๐๐.-		✓			๕๐,๐๐๐.-	๐	ก.พ.๖๗	
	รวม		๒๓๐,๐๐๐.-								

๑. สร้างกระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
๒. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
- (๔) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน				
๑.	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.-	โอนลด ๙,๐๐๐.-	✓			๒๐,๖๕๖.-	๓๔๔.-	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗ เม.ย.๖๗	
๒.	โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.-		✓			๒๗,๖๙๖.-	๒,๓๐๔.-	ส.ค.๖๗	
	รวม		๖๐,๐๐๐.-								

๑. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
(๕) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน				
๑.	โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม การละเมิดสิทธิเด็กสตรี การพนัน บริการทางเพศแก่ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.-	โอนลด ๑๕,๐๐๐	✓			๑๒,๐๗๖.-	๒,๙๒๔.-	มี.ค.๖๗	
๒.	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากชุมชน สู่ความมั่งคั่งเศรษฐกิจไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.-	โอนลด ๑๓,๐๐๐	✓			๑๑,๒๒๖.-	๕,๗๗๔.-	ก.ค.๖๗	
รวม			๖๐,๐๐๐.-								

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
๒. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
๓. สร้างนิสัยรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

(๖) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน				
๑.	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐.-		✓			๘๐,๐๘๔.-	๑๙,๙๑๖.-	ม.ค.๖๗	
๒.	โครงการทำบุญเยี่ยมวัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-(-)	✓			๑๘,๖๔๖.-	๑,๓๕๔.-	ก.ค.๖๗	
๓.	โครงการประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-(-)			✓	๐	๐	พ.ย.๖๖	
๔.	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๕๐,๐๐๐.-		✓			๔๙,๙๒๐.-	๘๐.-	เม.ย.๖๗	
๕.	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๕๐,๐๐๐.-		✓			๔๖,๘๘๖.-	๓,๑๑๔.-	ก.ค.๖๗	
๖.	โครงการอบรมศีลธรรมจริยธรรม และศาสนพิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐.-	๒๕,๐๐๐.-(-)	✓			๓,๕๒๖.-	๑,๔๗๔.-	พ.ค.๖๗	
๗.	งานสืบสานประเพณี วัฒนธรรม เบื้องบูรพาและงานกาชาดให้กับอำเภอโคกสูง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๔๐,๐๐๐.-	๒๓,๐๐๐.-(-)			✓	๐	๑๗,๐๐๐.-	ม.ค.-ก.พ.๖๗	
๘.	โครงการจัดพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๑๕,๐๐๐.-		✓			๑๕,๐๐๐.-	๐	ธ.ค.๖๖	

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
๒. เสริมสร้างการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความเปลี่ยนแปลง
๓. สร้างนิสัยรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

(๖) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่โอน เพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๙.	โครงการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๑๕,๐๐๐.-		✓			๑๕,๐๐๐.-	๐	ม.ค.๖๗	
๑๐.	โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๑๕,๐๐๐.-		✓			๑๕,๐๐๐.-	๐	ก.ค.๖๗	
๑๑.	โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๑๕,๐๐๐.-		✓			๑๕,๐๐๐.-	๐	พ.ย.๖๖	
๑๒.	โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๑๐,๐๐๐.-		✓			๑๕,๐๐๐.-	๐	เม.ย.๖๗	
๑๓.	โครงการจัดพิธีวันพระบาท สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๑๐,๐๐๐.-		✓			๑๐,๐๐๐.-	๐	ก.ค.๖๗	
๑๔.	โครงการจัดพิธีวันพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๑๐,๐๐๐.-				✓	๐	๑๐,๐๐๐.-		
๑๕.	โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๑๐,๐๐๐.-				✓	๐	๑๐,๐๐๐.-		
๑๖.	โครงการจัดพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอโคกสูง	๙,๐๐๐.-				✓	๐	๙,๐๐๐.-		
	รวม		๕๐๙,๐๐๐.-								

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.๐๒

๑. พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในเขต อบต.ให้สะอาดน่าอยู่

๒. การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน				
๑.	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐.-		✓			๒๖,๑๒๐.-	๒๓,๘๘๐.-	ก.ค.๖๗	
๒.	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลหนองม่วง	เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน	๓๐,๐๐๐.-		✓			๒๔,๙๒๐.-	๕,๐๘๐.-	ธ.ค.๖๖	
	รวม		๘๐,๐๐๐.-								

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหาร

แบบ ผด.๐๒

- ๑. บริหารท้องถิ่นด้วยระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม มีส่วนร่วม พัฒนา ตรวจสอบได้
- ๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การบริการของ อบต.
- ๓. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมภาคประชาชน องค์กร ภายนอก เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงาน	เพื่อจ่ายค่าจัดโครงการศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานผู้บริหาร สมาชิก ฯ พนักงาน	๑๕๐,๐๐๐.-	โอนเพิ่ม ๓๘๐,๐๐๐.-	✓			๕๒๕,๓๓๖.-	๔,๖๖๔.-	พ.ค.๖๗	
๒.	โครงการสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ใน องค์กร	เพื่อให้เกิดประสิทธิ ภาพใน การทำงานเพิ่มขึ้น	๓๐,๐๐๐.-	โอนลด ๑๐,๐๐๐	✓			๑๕,๘๓๑.-	๔,๑๖๙.-	มิ.ย.๖๗	
๓.	โครงการเวทีประชาคม	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนา	๒๐,๐๐๐.-		✓			๑๙,๓๓๐.-	๖๗๐.-	ม.ค.๖๗	
	รวม		๒๐๐,๐๐๐.-	๓๗๐,๐๐๐							

ส่วนที่ ๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอดุสิต จังหวัดสระแก้ว
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑.	รถบรรทุกขยะ	ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ แบบอึดท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐.-				✓	๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.-	พ.ค.๖๗	
	รวม		๒,๕๐๐,๐๐๐.-								

๒. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๒.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การบริการของ อบต.

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑.	จัดซื้อกล่องวงจรปิด	จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด เพื่อติดตั้งภายในตำบลหนองม่วง ๑๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐.-		✓			๔๙๙,๐๔๘.-	๙๕๒.-	เม.ย.๖๘	
	รวม		๕๐๐,๐๐๐.-								

๓. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แบบ ผด.๐๒/๑

๓.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การบริการของ อบต.

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน				
๑.	ตู้เก็บอุปกรณ์การเรียนการสอน	กว้าง ๑๒๐ เซนติเมตร สูง ๙๐ เซนติเมตร ขนาด ๖ ช่อง จำนวน ๒๐ ตู้	๓๐,๐๐๐.-		✓			๒๗,๖๐๐.-	๒,๔๐๐.-	ก.พ.๖๘	
	รวม		๓๐,๐๐๐.-								

๔. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๒.๑ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การบริการของ อบต.

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน				
๑.	จัดซื้อบิ๊มหอยโข่ง	ขนาด ๓ นิ้ว X ๓ นิ้ว กำลัง ๓ HP	๖๕,๐๐๐.-		✓			๑๔,๕๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	เม.ย.๖๘	เงินสะสม
	รวม		๖๕,๐๐๐.-								

สรุปผลการรายงานการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

- โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ
- โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓๑ โครงการ
- รวมโครงการทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๔๑ โครงการ
 - รายงานสถานะการดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๘
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๒

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๕. ปัญหาการได้รับการสนับสนุนงบประมาณล่าช้าทำให้การดำเนินโครงการเสร็จไม่ทันในปีงบประมาณที่ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงอย่างต่อเนื่อง
๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง